

## Berichtsvorlage

Nr. 2019/FB II/2961

### Sachstand zur Umsetzung der Erweiterung der Kindertagesstätten Jeddelloh II und Osterscheps

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss	04.03.2019	Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	19.03.2019	Kenntnisnahme
Rat	26.03.2019	Kenntnisnahme

**Federführung:** Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

**Beteiligungen:** Fachbereich Gemeindeentwicklung und  
Wirtschaftsförderung

**Verfasser/in:** Schöbel, Jens 04405/916 119

#### **Sachdarstellung:**

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Edewecht hat in seiner Sitzung am 15.05.2018 (2018/FB II/2719) u.a.

1. die Erweiterung der Ev.-luth. Kindertagesstätte Jeddelloh II um eine Krippengruppe mit angeschlossenen Schlaf-, Sanitär- und Hauswirtschaftsbereich sowie die Erweiterung des Personalraumes
2. die Erweiterung der Kindertagesstätte Osterscheps um einen weiteren Gruppenraum sowie die Erweiterung des Personalraums beschlossen.

Das Architekturbüro Hellmerichs wurde zwischenzeitlich mit der Umsetzung beider Maßnahmen beauftragt. Aufgrund der angespannten Lage im Bausektor ist es jedoch bei beiden Maßnahmen fraglich, ob zum 01.08.2019 alle Arbeiten erledigt sein werden.

Zum 01.08.2019 werden sowohl in Jeddelloh II als auch in Osterscheps alle lärmintensiven Arbeiten erledigt sein, sodass die Kindertagesstätten in ihrem Alltag nicht gestört werden. Im Oktober 2019 sollen dann alle erforderlichen Arbeiten erledigt sein.

Da im Kindergartenbereich die Gruppen erst im Laufe des Kindergartenjahres voll werden, werden die vorhandenen Gruppenräume im Ev.-luth. Jonathan Kindergarten Osterscheps knapp ausreichen, um die tatsächliche Anzahl Kinder bis zur Fertigstellung aller Arbeiten an dem neuen Gruppenraum zu betreuen.

Die Erweiterung des Ev.-luth. Kindergartens Unterm Brückenbogen Jeddelloh II hat sich aufgrund eines Leitungswasserschadens im Mai 2018 erheblich verzögert. Da nunmehr ein weiterer Leitungswasserschaden erfolgte, werden die für die

Krippenerweiterung erforderlichen Räume für den Betrieb des Kindergartens benötigt.

Nach Auskunft des Fachbereichs III – Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung – werden alle durch den Wasserschaden erforderlichen Arbeiten in den nächsten Tagen erledigt sein, sodass dann mit den Umbauarbeiten für die Krippengruppe begonnen werden kann. Zum 01.08.2019 werden alle erforderlichen Arbeiten mit Ausnahme des Ausbaus des neu zu errichtenden Schlafbereichs und der Schmutzschleuse erledigt sein.

Die Verwaltung steht mit der gemeinsamen Kirchenverwaltung Ammerland im Dialog, um eine Übergangslösung für die Zeit vom 01.08.2019 bis zur Fertigstellung des Schlafbereichs sowie der Schmutzschleuse zu schaffen.

**Anlagen:**