

## 12. Bericht über abgeschlossene u. anstehende Straßenbaumaßnahmen

### **Abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen 2018**

Über die meisten Maßnahmen 2018 wurde bereits im Struwa 20.11.18 berichtet,

seitdem: Setjeweg (seit Dez. fertig), 33.000,- (Ansatz 35.000,-)

Schafdamm fehlt noch, Start durch Knop + Hemmen in 10./11. KW

### **Anstehende Straßenbaumaßnahmen 2019**

alle Maßnahmen sind Trockenschäden (lt. Liste vom 20.11.2019),

die beschlossenen 18 St. Instandsetzungsmaßnahmen (Asphalt, Pflaster, Tränkung) wurden im Januar/ Februar (jeweils beschränkt) ausgeschrieben

und 13 Straßen wurden beauftragt

Fa. Henken hat Im Fichteneck/ Bahnweg bereits begonnen.

Fertigstellung der Instandsetzungsmaßnahmen ist bis Ende Juli 2019 geplant.

Die Angebotssummen liegen innerhalb der Kostenschätzungen.

Linksabbiegespur Feuerwehr Friedrichsfehn,

Bäume wurden am 19.02.2019 gefällt,

für die Herstellung/ Ausschreibung der Linksabbiegespur fehlt noch Vereinbarung mit der NLStBV. Antrag wurde Ende Juli 2018 eingereicht.

Baumkataster (Fortführung), Schöpe beauftragt (weiteren/ restlichen Bäume)

Beleuchtung Radweg L828 (von Edeweicht nach Jeddelloh I),

letzte Woche wurde Fa. Beckhäuser beauftragt, ca. 43.000,- (+3.000,-).

Ausführung erfolgt im März (12./ 13. KW, (ab ca. 18.03.) ).

Mit der Planung/ Ausschreibung der Brückensanierung Vogelsangbrücke wurde das Büro Eriksen beauftragt.

### **Sonstiges:**

Ausbau Breeweg (zwischen Holljestraße und Bachmannsweg)

Antrag auf Aufnahme in das Mehrjahresprogramm für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wird gestellt,

wenn Aufnahme 2019 erfolgen sollte, dann 2020/2021 Ausbau, Ausführungsplanung Ende 2019 fertig, Kostenschätzung 1.750.000,- €