

b) Stand Tiefbaumaßnahmen

aus 2020

Hemeler Str.	abgeschlossen im August 2021
Am Pool	abgeschlossen im Oktober 2021
Brücke Brannendamm	abgeschlossen im November 2021
Wanderwege	Abschluss erfolgt im März 2022
(Summe HH-Ansatz 2020/ Ist - ca. 27.000,- weniger)	

aus 2021

Kirchweg	abgeschlossen im Juli 2021
Rüsseldorf	abgeschlossen im August 2021
Fichtenstraße	abgeschlossen im August 2021
Kleinbahnwanderweg	abgeschlossen im September 2021
Querweg	abgeschlossen im September 2021
Hohendamm	abgeschlossen im September 2021
Ludwigsenweg	abgeschlossen im November 2021
Heuerweg	abgeschlossen im November 2021
Birkenkamp	abgeschlossen im Januar 2022
Holtanger Str.	abgeschossen im Februar 2022
Setjeweg	Abschluss im April 2022
(Summe HH-Ansatz 2021/ Ist - ca. 45.000,- weniger)	

Ersterschließung Baugebiet Nr. 197 “südl. Portsloger Straße“,
abgeschlossen im Oktober 2021
(HH-Ansatz 473.500,- - bisher rd. 425.000,- abgerechnet)

Dorfplatz Edeweicht Süd, abgeschlossen Dezember 2021
(HH-Ansatz 700.000,- - bisher rd. 650.000,- abgerechnet)

Ausbau von Bushaltestellen, L829/ Dorfstraße in Friedrichsfehn,
Ausführung läuft seit Ende Februar 2022

Wendehammer BG 195 – Florian von Lorch Str. herstellen/ pflastern,
Ausführung soll im April 2022 erfolgen

Ausbau der Oldenburger Str. – Ausführung I. BA ab ca. Herbst 2022