

Stand Tiefbaumaßnahmen zu TOP 7

Maßnahmen aus 2023

Umbau Bushaltestelle Klein Scharrel – fertig (Glashütte d. ZVBN)
Am Pool - Teilbereich fertig, weiter nächste Woche
Austausch Belag Brücke B401/ KK - Start 08.04.2024
Neupflasterung Zufahrt SSV - Start nächste Woche
Sanierung Regenwasser, II.BA Roggenkamp - RW seit Dez. fertig, Asphalt fehlt noch
Sanierung RW, Rhododendronstraße - fertig
BG 197 Portsloge Endausbau - fast fertig, Asphalt ab 11. KW
BG 198 Jeddelloh II – Bodenaustausch I.BA - fast fertig

Verzögerungen hauptsächlich wegen Witterung

Geplante Maßnahmen 2024

BG 198 Jeddelloh II - Erschließung I. BA - Ausschreibung in Vorbereitung, Start Arbeiten im April

Sanierung RW Roggenkamp/Süderesch - III.BA - in Vorbereitung

Oldenburger Straße - Start in 2024

Rüsseldorf	- Ausschreibung läuft
Kanalweg	- Ausschreibung läuft
Zur Aue	- Ausschreibung läuft
Holljestraße	- Ausschreibung läuft
Wildenlohsdamm	- Ausschreibung läuft

Warmloger Weg, Setjeweg, Wüstringstr. werden neu priorisiert

Umbau Bushaltestelle Setjeweg - Ausschreibung läuft

Verlängerung Gehweg Fasanenweg - in Vorbereitung