

Anlage 1

Mitteilungen der BMin - Bauausschuss 16.06.2026

1. Sanierung der Oldenburger Straße L828

Die Sanierung der Oldenburger Straße wird voraussichtlich Ende Juli 2026 abgeschlossen werden können. Ursprünglich hatte der Bauzeitenplan die Fertigstellung der Maßnahme/des dritten Bauabschnittes für Ende Juni 2026 ausgewiesen.

Im Zuge der Bauarbeiten im dritten Bauabschnitt wurden jedoch mehrere alte Fundamente, Schächte und Kabeltrassen aufgefunden, was zu einem höheren Gesamtaufwand geführt hat. Aufwändig war auch die notwendige Verlegung von vielen Versorgungsleitungen und die Verschiebung der Regenwasserkanaltrasse wegen eines Nato-Kabels. Auch die nasse Witterung der letzten Wochen war dem Zeitfortschritt der Maßnahme nicht zuträglich.

Nach der Fertigstellung des dritten Bauabschnittes wird eine Ebenheitsmessung des Asphaltbelages über die gesamte Strecke ausgeführt. Auch die Nebenanlagen werden vor der Gesamtabnahme der Maßnahme noch einmal nachgearbeitet.

2. Freibad

Wie bekannt ist, musste aufgrund eines technischen Defektes in der Freibadtechnik das Freibad geschlossen werden. Aktuell kann aber das Hallenbad genutzt werden. Es konnte inzwischen die notwendigen Ersatzteile beschafft werden. Wir warten aktuell auf die Rückmeldung der beauftragten Firma, wann die Austauscharbeiten in Angriff genommen werden können.